

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления культуры,  
спорта и молодежной политики  
администрации Хабаровского  
муниципального района

О.А. Демчук

28.03. 2023 г.

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению капитального ремонта здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хабаровского муниципального района», расположенного по адресу с. Краснореченское, ул. Ломоносова, д. 11

№	Мероприятия	Срок	Ответственный	Примечание
Подготовка здания к проведению капитального ремонта				
1	Подготовка к перевозке и складированию музыкальных инструментов, компьютерного оборудования, наглядных пособий, мебели, методической и учебной литературы	10.05.2023- 20.05.2023	Назаров С.Н. Христич Е.А. Овчинникова М.Л.	
2	Организовать демонтаж оборудования пожарной сигнализации, интернет-связи, видеонаблюдения	17.05.2023- 19.05.2023	Овчинникова М.Л.	Приостановить на время проведения кап.ремонта действие договоров с поставщиками данных услуг.
3	Перевозка музыкальных инструментов, компьютерного оборудования, наглядных пособий, мебели, методической и учебной литературы	20.05.2023- 25.05.2023	Назаров С.Н. Христич Е.А.	Место складирования и хранения - Осиновая Речка (40лет Победы), Некрасовка (Ленина 1)
Организация и проведение капитального ремонта, согласно графика производства работ, предоставленного подрядной организацией (Приложение 1)				
1	Технический надзор и контроль за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с	Еженедельно	Назаров С.Н. Представитель Администрации Хабаровского	

	графиком		района Представитель ООО «ГрандГеоПроект»	
2	Контроль наличия сертификатов соответствия используемых строительных материалов и оборудования	Еженедельно	Назаров С.Н.	
3	Фото и видео фиксация этапов выполнения работ	Ежедневно	Назаров С.Н. Христинич Е.А.	
4	Предоставление отчета о ходе работ согласно графику в Министерство культуры края с дублированием на адрес электронной почты <a href="mailto:pareresada@adm.khv.ru">pareresada@adm.khv.ru</a>	Еженедельно по понедельникам	Куклина Е.В. Овчинникова М.Л.	По форме Приложения 2
5	Сдача и приемка работ	По окончании всех работ по Контракту	Назаров С.Н. Приемочная комиссия Представитель Администрации Хабаровского района Представитель подрядной организации Представитель ООО «ГрандГеоПроект»	
6	Оплата работ по капитальному ремонту согласно контракту	После акта-приемки сдачи	Назаров С.Н. Фроленок Н.Е.	
<b>Организация работ после капитального ремонта</b>				
1	Генеральная уборка	16.08.2023- 17.08.2023	Христинич Е.А.	
2	Перевозка музыкальных инструментов, компьютерного оборудования, наглядных пособий, мебели, методической и учебной литературы в здание ДШИ	15.08.2023- 20.08.2023	Назаров С.Н. Христинич Е.А.	
3	Организовать монтаж оборудования пожарной сигнализации, интернет-связи, видеонаблюдения	15.08.2023- 18.08.2023	Назаров С.Н. Овчинникова М.Л.	

4	Организация мероприятий по оформлению рабочих мест к началу учебного года	21.08.2023-27.08.2023	Назаров С.Н. Христич Е.А.	
5	Приемка Учреждения	28.08.2023-29.08.2023	Назаров С.Н. Комиссия Администрации Хабаровского муниципального района	